

令和 8 年 度

工 事 監 査 結 果 報 告 書

(令和 7 年度施工工事監査)

日 南 市 監 査 委 員

日 監 第 46 号
令和 8 年 8 月 7 日

日 南 市 長 高 橋 透 様
日南市議会議長 北 川 浩 一 郎 様

日南市監査委員 蛭原 浩身

日南市監査委員 富土 洋一

令和 8 年度工事監査結果報告書の提出について

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき、工事監査を実施したので、その結果報告書を同条第 9 項及び第 10 項の規定により、意見を添えて提出します。

目 次

第 1	監査の対象	1
第 2	監査の期日	2
第 3	監査の場所	2
第 4	監査の目的及び方法	2
第 5	監査の結果及び意見	3
1	総括意見	3
(1)	(仮称)南郷複合施設中央町団地整備事業 A棟建設 建築主体工事について	4
(2)	倉迫山澄線 防災対策工事について	4
(3)	令和 6 年公共災 第 344 号小吹毛井川 河川災害復旧工事について	5
(4)	吾田配水池系基幹配水管耐震化工事について	5
(5)	令和 6 年災第 1003 号 仮屋地区水路災害復旧工事について	6
(6)	油津ポンプ場 耐水化工事について	6
第 6	施工箇所及び写真	7

第1 監査の対象

令和7年度に施工された各種事業及び繰越明許事業の中から、契約金額 300 万円以上の次の工事を対象として、監査を実施した。

(単位：円)

工事所管課	予算所管課	工事名、契約年月日、工期及び契約業者名	工事金額
財産マネジメント課	財産マネジメント課	(1) (仮称) 南郷複合施設中央町団地整備事業 A棟建設 建築主体工事 (契約年月日) 令和6年9月3日 (工期) 令和6年9月4日～8年3月30日 (契約業者名) 青山・大日 建設工事共同企業体	950,400,000
建設課	建設課	(2) 倉迫山澄線 防災対策工事 (契約年月日) 令和7年10月2日 (工期) 令和7年10月3日～8年3月16日 (契約業者名) (有) 平部建設	25,768,000
建設課	建設課	(3) 令和6年公共災 第344号 小吹毛井川 河川災害復旧工事 (契約年月日) 令和7年6月13日 (工期) 令和7年6月16日～7年11月4日 (契約業者名) 浜田建設(株)	6,769,000
水道課	水道課	(4) 吾田配水池系基幹配水管 耐震化工事 (契約年月日) 令和7年7月18日 (工期) 令和7年7月22日～8年3月18日 (契約業者名) 玉田・要 建設工事共同企業体	125,216,000

工事所管課	予算所管課	工事名、契約年月日、工期及び契約業者名	工事金額
農村整備課	農村整備課	(5) 令和6年災第1003号 仮屋地区 水路災害復旧工事 (契約年月日) 令和7年4月30日 (工期) 令和7年4月30日～7年10月6日 (契約業者名) (有) 荒武組	19,763,000
下水道課	下水道課	(6) 油津ポンプ場 耐水化工事 (契約年月日) 令和7年7月18日 (工期) 令和7年7月22日～8年3月30日 (契約業者名) (株) 清水工務店	83,241,000

第2 監査の期日

(書類監査) 令和8年4月24日から令和8年6月10日

(現地監査) 令和8年6月8日及び10日

第3 監査の場所

(書類監査) 監査委員事務局

(現地監査) 工事施工場所

第4 監査の目的及び方法

本監査においては、令和7年度中に施工された契約金額300万円以上の工事等の中から、6件の工事を選定し、施工状況、事業効果及び効率的執行並びに工事現場周辺への配慮等を主眼として、関係職員からの説明を受け、関係書類の確認及び現地監査を実施した。

第5 監査の結果及び意見

1 総括意見

監査の結果、全ての工事は概ね良好に施工されていることを認めた。工期については、一部の工事で延長が見られたが、その理由は適切であることを確認した。また、事業の執行においては、施工業者との段階確認や打ち合わせが図られ、現場周辺における安全対策等も十分講じられるとともに、環境や周辺住民、車両交通等に対する配慮もなされていた。

本市では、大規模インフラ整備、少子化・人口減少対策、社会保障関係経費の増大、公共施設の老朽化対策に伴う修繕費や解体経費の増加、給与改定に伴う人件費の増加などが見込まれる。一方、本市の主要な財源の一つである普通交付税の伸びが見込まれない中、人口減少や原油価格・物価高騰等の影響の長期化による税収減少も懸念されるなど、今後も厳しい財政状況が続くものと予想される。しかしながら、上下水道をはじめとした公共施設の整備及び維持管理は、市民生活に必要不可欠である。このため、引き続き的確に市民ニーズを把握しつつ、経済性を確保し、建設コストの縮減に留意した事業の推進を図っていただきたい。

今回の監査では、日付の記載漏れなど軽微な指摘事項が見受けられた。つきましては、書類等の取扱いについて、適正に整理されるよう努めていただきたい。

また、令和7年度から適用された「週休2日工事」実施要領は、建設現場における就労環境改善を目的としている。建設業界の担い手不足解消と働き方改革を強力に推進するため、週休2日を前提とした適正な工期とスケジュールの設定、必要なコストの適正な積算と確実な支払い、さらには書類作成・手続きの簡素化といった具体的な施策を一体的に講じ、その実効性を最大限に高めるよう努めていただきたい。

今後の公共工事の推進においても、事業効果、公共性、緊急性を総合的に考慮し、最少の経費で最大の効果が得られるよう心掛け、市民福祉の向上、安心安全の確保、生活基盤の整備等に寄与されることを期待する。

以下、監査対象工事別に監査の結果及び意見を述べることとする。

(1) (仮称) 南郷複合施設中央町団地整備事業 A棟建設 建築主体工事について

本工事は、老朽化と津波による浸水リスクという喫緊の課題を抱える市営住宅団地に対し、市民の安全・安心な居住環境を確保するため計画された(仮称)南郷複合施設中央町団地A棟を建設するものである。

工事内容は、鉄筋コンクリート造6階建、建築面積444.11㎡、延床面積2,087.90㎡の新設である。本工事に伴う機械設備工事の入札不調が続いたため、工期末が2か月延長となっている。

本建物の完成により住み替えが完了し、危険な老朽化住宅からの退去が実現したことで、居住者の安全・安心な住環境が確保されたことは大きな成果である。

今後も住宅施設の更新にあたっては、限られた予算の中で計画的かつ効果的な整備をしていただき、市民の期待に十分応えていただくよう要望する。

(2) 倉迫山澄線 防災対策工事について

本工事は、本路線の法面部が崩壊し通行に支障をきたしているため、法面工の施工を行い円滑な通行を確保する道路改良工事である。

工事内容は、施工延長44.0m、崩土除去88.0㎡、モルタル吹付工998.0㎡、支障木伐採970.0㎡等である。着手前測定の結果、当初設計と現場に差異が生じていることを確認したため、施工面積の変更と、支障木材伐採後の法面上に残存していた根株が、ラス張りの支障となっていたため根株除去及び法面整形の追加により、増額の変更契約を締結している。

施工にあたっては、工事打合せや段階確認等により計画的に進められており、環境対策、安全管理等についても十分配慮されている。

今後も、限られた予算の有効活用を図るとともに、地域環境及び道路事情に応じた道路の安全確保や生活道路線における防災対策について、計画的に取り組んでいきたい。

(3) 令和6年公共災 第344号 小吹毛井川 河川災害復旧工事について

本工事は、令和6年10月19日から23日にかけての豪雨により、石積み下部が崩壊した小吹毛井川の河川災害復旧工事である。

工事内容は、復旧延長8.5m、ブロック積38.0 m²、小口止工1基、構造物取壊工11.0 m³、工事用道路17.0m等である。想定以上の河川流量と施工箇所が河口で潮位の影響も受けることから、仮締切排水工におけるポンプ運転台数の変更増により、増額の変更契約を締結している。

施工にあたっては、工事打合せや段階確認等により計画的に進められており、環境対策、安全管理等についても配慮されている。

地域社会の安全確保のため、今後とも河川の適切な維持管理と治水対策を計画的に進めていただくとともに、万一の災害発生時には、迅速かつ効果的な復旧に万全を期されることを期待する。

(4) 吾田配水池系基幹配水管 耐震化工事について

本工事は、吾田配水池系基幹配水管の耐震化工事を実施するものである。

工事内容は、ダクタイル鋳鉄管(DIP-GXφ300)471.7mの布設、水管橋(DIP-GXφ300)14.6mの架設等である。建設発生土の運搬先の変更、水管橋の現地塗装の追加、試掘工の追加、給水切替工の追加等により、増額の変更契約を締結している。

施工にあたっては、地区住民へのビラ配布による周知や、騒音、振動等の環境対策等についても十分配慮されている。

今後も引き続き、市民生活に欠かすことのできない安心で安全な水道水の継続的安定供給を図るとともに、水源機能の維持・更新等について、計画的かつ効率的な事業推進に努めていただきたい。

(5) 令和6年災第1003号 仮屋地区 水路災害復旧工事について

本工事は、令和6年6月20日から21日にかけての梅雨前線豪雨により被災した水路の災害復旧工事である。

工事内容は復旧延長 22.6mで、補強盛土工 129.0 m²、水路工（高密度ポリエチレン管φ500）25.1m、コンクリート舗装 14.0 m²等が施工されている。再設置する側溝の排水勾配を確保するため、災害査定範囲外のコンクリート舗装の擦り付けを行うため、増額の変更契約を締結している。

施工にあたっては、計画的に進められており、安全管理、交通管理、環境対策等についても配慮されている。

今後も災害については速やかな対応に努められ、市民の期待に十分応えていただくよう要望する。

(6) 油津ポンプ場 耐水化工事について

本工事は、油津ポンプ場の耐水化工事を実施するものである。

工事内容は、防水パネル 120.52 m²、防水パネル（特殊部）34.2 m²、鋼管杭（Φ318.5－10.3）170m、鋼管杭（Φ406.4－19.0）63mにより、防水壁が設置されている。埋設構造物の撤去、作業に支障となる樹木の抜根や、電柱移設等により、増額の変更契約を締結している。

施工にあたっては、埋設物の取壊しや電柱の移設等により工期は延長となったが、安全管理、交通管理、環境対策等についても十分配慮されている。

今後も下水道施設の適正な維持管理に努められ、施工にあたっては、限られた予算のなかで計画的かつ効果的な整備をしていただき、公共用水域の水質保全並びに市民生活環境の向上に努めていただきたい。

第6 施工箇所及び写真

(1) (仮称) 南郷複合施設中央町団地整備事業 A棟建設 建築主体工事



(2) 倉迫山澄線 防災対策工事




(3) 令和6年公共災 第344号 小吹毛井川 河川災害復旧工事



(4) 吾田配水池系基幹配水管 耐震化工事



(5) 令和6年災第1003号 仮屋地区 水路災害復旧工事



(6) 油津ポンプ場 耐水化工事

