

【参考資料】

油津の歴史文化遺産を活用したまちづくり計画事業の進捗状況

(単位 : 千円)

| No. | 事業名 | 計画 | 令和6年度 | 令和7年度(9月補正後) | | | 今後、令和10年度までに要する経費の見込み | | R6~10年度計 | 計画との差額 | |
|------|------------|-----------|--------|---------------|---------|---------|-----------------------|-----------|--|-----------|----------|
| 1 | 油津文化遺産振興事業 | 計画額 | 決算額 | R6からの繰越(決算見込) | 予算額 | 決算見込額 | 差額 | 所要額概算 | 備考 | 54,168 | 12,168 |
| | | 42,000 | 9,210 | 0 | 10,079 | 10,079 | 0 | 34,879 | ●事業の最終年度に効果検証を実施。 | | |
| | | 具体的な内容 | 実施内容 | 内容 | 内容 | | | 内容 | | | |
| 2 | 歴史資料館整備事業 | 計画額 | 決算額 | R6からの繰越(決算見込) | 予算額 | 決算見込額 | 差額 | 所要額概算 | 備考 | 679,615 | 219,615 |
| | | 460,000 | 32 | 19,583 | 569,000 | 544,000 | △ 25,000 | 116,000 | ●R7の展示実施設計を受け、展示資料整備費用が明らかになる。 ●R9年4月オープンを目指して進行中。 | | |
| | | 具体的な内容 | 実施内容 | 内容 | 内容 | | | 内容 | | | |
| 3 | 河野宗泰家整備事業 | 計画額 | 決算額 | R6からの繰越(決算見込) | 予算額 | 決算見込額 | 差額 | 所要額概算 | 備考 | 520,311 | 350,311 |
| | | 170,000 | 3,311 | 0 | 12,000 | 0 | △ 12,000 | 517,000 | ●耐震・劣化調査の結果より、主屋の改修のみで480,000千円かかる見込み。庭園整備と合わせ、事業の再構築を視野に推進会議等と検討予定。 | | |
| | | 具体的な内容 | 実施内容 | 内容 | 内容 | | | 内容 | | | |
| 4 | 既存施設利活用事業 | 計画額 | 決算額 | R6からの繰越(決算見込) | 予算額 | 決算見込額 | 差額 | 所要額概算 | 備考 | 48,623 | △ 1,377 |
| | | 50,000 | 34 | 0 | 24,264 | 0 | △ 24,264 | 48,589 | ●他事業費の増嵩等により、事業の再構築を視野に推進会議等と検討予定。 | | |
| | | 具体的な内容 | 実施内容 | 内容 | 内容 | | | 内容 | | | |
| 5 | 市民活動支援事業 | 計画額 | 決算額 | R6からの繰越(決算見込) | 予算額 | 決算見込額 | 差額 | 所要額概算 | 備考 | 3,800 | △ 1,200 |
| | | 5,000 | 0 | 0 | 3,000 | 800 | △ 2,200 | 3,000 | ●補助交付はR8終了予定。また、R7に予定していた市民フォーラムをR8に実施予定のため、年度間で予算の異動あり。 | | |
| | | 具体的な内容 | 実施内容 | 内容 | 内容 | | | 内容 | | | |
| 6 | 水辺利活用事業 | 計画額 | 決算額 | R6からの繰越(決算見込) | 予算額 | 決算見込額 | 差額 | 所要額概算 | 備考 | 116,440 | △ 13,560 |
| | | 130,000 | 188 | 0 | 20,110 | 20,110 | 0 | 96,142 | ●R7の周遊プラン基礎調査の結果を受けて、具体的な整備計画を検討予定。 ●資料館のオープンに合わせて、ホームページ開設やパンフレット作成を実施予定。 | | |
| | | 具体的な内容 | 実施内容 | 内容 | 内容 | | | 内容 | | | |
| 7 | 花峯橋整備事業 | 計画額 | 決算額 | R6からの繰越(決算見込) | 予算額 | 決算見込額 | 差額 | 所要額概算 | 備考 | 599,704 | 24,704 |
| | | 575,000 | 19,399 | 61,097 | 33,884 | 928 | △ 32,956 | 518,280 | ●R6の解体工事・実施設計(第I期)が繰越になったため、全体が1年後ろ倒し。 ●R8年度の実施設計(第II期)完了後、改修工事費が明らかになる予定。現状は、概算工事費で積算。 | | |
| | | 具体的な内容 | 実施内容 | 内容 | 内容 | | | 内容 | | | |
| 事業費計 | | 1,432,000 | 32,174 | 80,680 | 672,337 | 575,917 | △ 96,420 | 1,333,890 | | 2,022,661 | 590,661 |