

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和01年12月10日

計画の名称	日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（重点計画）									
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○
交付対象	日南市									
計画の目標	・健康で快適に暮らせる生活環境の確保を図る。									
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,283	A	2,283	B	0	C	0	D	0
効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）										0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30末	R04末	R06末
1	下水道処理人口普及率を41.4%(H30)から45.7%(R06)に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	41%	44%	46%
	[下水道を利用できる人口（人）]／[総人口（人）]			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 污水）	新設	吾田污水 1 号幹線（未普及 及解消）	L=2. 2km	日南市	■	■	■	■	■	435		－
	A07-002	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 污水）	新設	吾田污水 1 号枝線（未普及 及解消）	A=24ha	日南市	■	■	■	■	■	673		－
	A07-003	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 污水）	新設	星倉污水枝線（未普及解 消）	A=7ha	日南市	■	■	■			182		－
	A07-004	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 污水）	新設	飫肥污水幹線（未普及解 消）	L=0. 4km	日南市			■	■	■	135		－
	A07-005	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 污水）	新設	飫肥污水枝線（未普及解 消）	A=10ha	日南市			■	■	■	374		－
	A07-006	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 污水）	新設	飫肥污水送水管（未普及 解消）	L=0. 3km	日南市			■	■	■	32		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 污水）	新設	内之田污水接続管（未普及 解消）	L=2. 3km	日南市	■	■	■	■	■	173		—	
	A07-008	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠（ 污水）	新設	坂元污水接続管（未普及 解消）	L=2. 4km	日南市	■	■	■	■	■	249		—	
	A07-009	下水道	一般	日南市	直接	日南市	—	—	公共下水道事業全体計画 変更	全体計画変更	日南市					■	■	30		—
												小計						2, 283		
											合計						2, 283			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	105	144	141	194	97
計画別流用増△減額 (b)	0	0	6	0	0
交付額 (c=a+b)	105	144	147	194	97
前年度からの繰越額 (d)	20	15	99	115	121
支払済額 (e)	110	60	131	170	128
翌年度繰越額 (f)	15	99	115	139	90
うち未契約繰越額 (g)	6	7	37	10	47
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	4.8	4.4	15.04	3.23	21.55
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			関係機関との調整に不測の日数を要したため		関係機関との調整に不測の日数を要したため

事前評価チェックシート

計画の名称： 日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（重点計画）

[illegible]



